

	Municipio de Almoloya de Juárez
	Avance del Programa Anual de Obras
	Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
	Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	25	01	01	33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE BARRIO EL PLAN DE OCOYTEPEC.	CONTRATO	BARRIO EL PLAN DE OCOYTEPEC.	141		INVITACIÓN RESTRINGIDA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	02	25	01	01	34	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	1.628		INVITACIÓN RESTRINGIDA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	02	25	01	01	35	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE LA GAVIA.	CONTRATO	LA GAVIA.	1.940		INVITACIÓN RESTRINGIDA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	02	25	01	01	36	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE LA TINAJA.	CONTRATO	LA TINAJA.	117		INVITACIÓN RESTRINGIDA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	02	25	01	01	37	BACHEO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ SEGUNDA ETAPA	CONTRATO	COLINAS DEL SOL	11.505		INVITACIÓN RESTRINGIDA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	03	25	01	01	38	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILCALPAN	CONTRATO	SAN FRANCISCO TLALCILCALPAN	17.235		INVITACIÓN RESTRINGIDA	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	03	25	01	01	39	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MAYORZAGO DE LEÓN.	CONTRATO	MAYORZAGO DE LEÓN.	5.123		INVITACIÓN RESTRINGIDA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	01	01	03	25	01	01	40	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA.	CONTRATO	LA GALERA.	598		INVITACIÓN RESTRINGIDA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Municipio de Almoloya de Juárez
 Avance del Programa Anual de Obras
 Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
 Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	05	01	01	05	26	01	01	81	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO CON CCT: 15DJN0708U, ALMOLOYA DE JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE GUADARRAMA.	CONTRATO	CAÑADA DE GUADARRAMA.	150	INVITACIÓN RESTRINGIDA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	03	01	01	25	01	01	82	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCICALPAN MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	CONTRATO	SAN FRANCISCO TLALCICALPAN	10.040	INVITACIÓN RESTRINGIDA	6.704.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: 743.686,82														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

