



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
<b>1235</b>	<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>											<b>113,577,575</b>
1235-001-004-001-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE NEVADO, TRAMO DE LA CALLE CHAPULTEPEC AL LIMITE CON SAN ANTONIO ACAHUALCO	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/004/05-00	SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	08-ago-05	07-nov-05	C		100	92	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,018,207
1235-001-004-002-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA FIN DEL ASFALTO EXISTENTE 0+960 AL 1+610 HACIA LA GA'VIA	MAJ/DDUYOP/LPCIR/FISM/001/05-00	EL ESTANCO	08-ago-05	07-nov-05	C		100	88	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	913,611
1235-001-004-004-001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO		YEBUCIVI CENTRO	03-oct-05	30-abr-06	A		100	90	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	621,132
1235-001-004-005-001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 4,000 ML Y TUBERIA DE 3 Y 2" DE Ø	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/021/05-00	EJIDO TRES BARRANCAS	07-nov-05	06-feb-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	649,705
1235-001-004-006-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO HACIA LA CARRETERA	MAJ/DDUYOP/CIRAD/FISM/001/05-00	BENITO JUAREZ	05-sep-05	04-nov-05	C		100	82	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,289,588
1235-001-004-008-001	CONSTRUCCION DE 1ª ETAPA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 107 CM DE Ø INICIANDO EN EL RIO TEJALPA HACIA LA CARRETERA TOLUCA-AMANALCO	MAJ/DDUYOP/LPCIR/FISM/001/05-00	SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	20-feb-06	19-may-06	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,674,688
1235-001-004-009-001	CONSTRUCCION DE 1,250 M² DE BANQUETAS EN UN SOLO LADO DE LA CARRETERA ALMOLOYA DE JUAREZ-SANTA MARIA NATIVITAS, INICIANDO EN LA DELEGACION A LA DESVIACION AL TEPETATAL	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/018/05-01	SANTA MARIA NATIVITAS	28-nov-05	10-feb-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	400,000
1235-001-004-010-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN EL CAD. 1+965 AL 2+850	MAJ/DDUYOP/LP/FISM/001/05-00	POTEJE CENTRO-SUR-NORTE	31-oct-05	30-ene-06	C		100	41	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	564,580
1235-001-004-011-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN EL CENTRO DE RIO FRIO HACIA LA CARR. YEBUCIVI-SANTA ANA NICHÍ	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/027/05-00	RIO FRIO	16-ene-06	31-mar-06	C		100	97	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,087,915
1235-001-004-012-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA EN EL CRUCERO HACIA EL RANCHO SAN DIEGO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL KM 0+000 AL 0+700	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/025/05-00	EJIDO SAN DIEGO	21-nov-05	03-feb-06	C		100	96	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,083,966
1235-001-004-013-001	CONSTRUCCION DE LECHERIA	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/021/05-00	SAN NICOLAS AMEALCO	05-dic-05	04-mar-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	232,639
1235-001-004-014-001	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA URIBE CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM²	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/033/05	CABECERA MUNICIPAL	20-mar-06	18-may-06	C		100	42	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	57,072
1235-001-004-015-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, TRAMO DEL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC AL JARDIN DE NIÑOS	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/036/05	DILATADA SUR	04-abr-06	03-jun-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	245,901
1235-001-004-016-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON 11 POSTES, 2 TRANSFORMADORES Y 36 ACOMETIDAS	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/022/05-00	CAÑADA DE GUADARRAMA	12-dic-05	11-mar-06	C		100	47	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	152,169
1235-001-004-017-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA ABASOLO	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/032/05	CABECERA MUNICIPAL	20-mar-06	18-may-06	C		100	90	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	124,763




**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (b)	Núm. Contrato (c)	Ubicación de la Obra (d)	Fecha de Inicio (e)	Fecha de Término (f)	Tipo de Ejecución (g)	Bienes Propios (h)	Avance (i)		Fuente de Financiamiento (j)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-004-018-001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAD DE 2" DE Ø	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/040/05	ROSA MORADA	26-abr-06	09-jul-06	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	245,635
1235-001-004-019-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL CAMINO SAN MATEO-OJO DE AGUA HACIA LA CARR. TOLUCA-ALMOLOYA DE JUAREZ CON UN ANCHO PROM. DE 7.00 M	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/009/05-00	BARRIO LA CABECERA 2ª SECCION	22-ago-05	04-nov-05	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	1,209,317
1235-001-004-020-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE ABASOLO	MAJ/PAGIM/AD-004/05	CABECERA MUNICIPAL	20-mar-06	18-may-06	C		100	50	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	114,591
1235-001-004-021-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA AV. VICENTE GUERRERO Y LA AV. DEL PANTEON	MAJ/PAGIM/AD-005/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	28-feb-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	187,695
1235-001-004-022-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	MAJ/PAGIM/AD-001/05	CABECERA MUNICIPAL	12-dic-05	31-ene-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	31,990
1235-001-004-023-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE EDUCACION	MAJ/PAGIM/AD-007/05	BARRIO SAN PEDRO	14-dic-06	31-ene-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	149,656
1235-001-004-024-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA	MAJ/PAGIM/AD-009/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	31-ene-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	83,820
1235-001-004-025-001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A LA LAGUNITA	MAJ/PAGIM/AD-008/05	TABERNILLAS	19-dic-05	31-mar-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	419,629
1235-001-004-026-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	MAJ/PAGIM/AD-006/05	BARRIO SAN PEDRO	16-dic-05	31-mar-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	267,596
1235-001-004-028-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLES DEL CENTRO DE SAN NICOLÁS AMEALCO	MAJ/DDUYOP/CIOP/LP/FISM//05	SAN NICOLAS AMEALCO	22-dic-06	04-abr-07	C		100	32	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	929,354
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,755,219</b>
1235-001-005-001-001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO DEL CAD. 0+366 DEL LIBRAMIENTO MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A LA CALLE ABASOLO	MAJ/DDUYOP/LP/FAFM/001/05-00	CABECERA MUNICIPAL	04-jul-05	03-oct-05	C		100	97	250102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2005	1,882,672
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,882,672</b>
1235-001-006-001-001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM. EJERCITO NACIONAL	MAJ/DDUYOP/CIR/FISM/007/06	BARRIO LA UNION OCOYOTEPEC	12-jun-06	25-ago-06	C		100	95	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	530,905
1235-001-006-002-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MAJ/PAGIM/IR/001/06	SAN NICOLAS AMEALCO	09-may-06	31-jul-06	C		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	276,157
1235-001-006-003-001	CONSTRUCCION DE LA SEGUNADA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/008/06	LA GAVIA	17-jul-06	30-sep-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	281
1235-001-006-004-001	REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, DE LA CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	MAJ/DDUYOP/AD/FISM/009/06	MINA MEXICO	26-jul-06	30-nov-06	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	980,848

8



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (a)	Núm. Contrato (a)	Ubicación de la Obra (a)	Fecha de Inicio (b)	Fecha de Término (b)	Tipo de Ejecución (c)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-006-005-001	REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL KM 0+507 DE LA CARRETERA SALITRE DE MAÑONES-ALMOLOYA DE JUAREZ, 1,000 ML	MAJ/CIOP/CIR/FISM/003/06	SALITRE DE MAÑONES	10-ene-07	10-mar-07	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	1,188,442
1235-001-006-007-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA, + LA CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA, 170 ML, ANCHO 9.50 M	MAJ/CIOP/AD/FISM/004/06	CABECERA MUNICIPAL	18-dic-06	07-mar-07	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	394,754
1235-001-006-008-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, 600 ML	MAJ/DDUYOP/CIRAD/FISM/006/06	COLONIA BELLAVISTA	24-jul-06	20-oct-06	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	985,641
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,357,028</b>
1235-001-007-001-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	MAJ/PAGIM/AD-006/05	BARRIO SAN PEDRO	16-dic-05	31-mar-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2005	624,129
1235-001-007-002-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO	MAJ/PAGIM/AD-001/05	CABECERA MUNICIPAL	12-dic-05	31-ene-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2005	68,552
1235-001-007-003-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA AV. VICENTE GUERRERO Y LA AV. DEL PANTEON	MAJ/PAGIM/AD-005/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	28-feb-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2005	397,342
1235-001-007-004-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA	MAJ/PAGIM/AD-009/05	CABECERA MUNICIPAL	15-dic-05	31-ene-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2005	187,595
1235-001-007-005-001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A LA LAGUNITA	MAJ/PAGIM/AD-008/05	TABERNILLAS	19-dic-05	31-mar-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2005	979,017
1235-001-007-006-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y LIBRAMIENTO	MAJ/PAGIM/AD-004/05	CABECERA MUNICIPAL	13-dic-05	28-feb-06	C		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2005	267,379
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,524,013</b>
1235-001-008-001-001	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO	MAJ/DDUYOP/AD/RP/002/05-00	SAN NICOLAS AMEALCO	16-ene-06	27-mar-06	C		100	18	110101	RECURSOS PROPIOS 2007	36,466
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>36,466</b>
1235-001-009-001-001	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/AD/FISM/013/07	BARRIO EL OCOTE	30-jul-07	13-sep-07	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	200,502
1235-001-009-003-001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	MAJ/CIOP/AD/FISM/028/07	SANTA JUANA CENTRO	30-jul-07	13-sep-07	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	227,915
1235-001-009-004-001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO INICIA DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA LÍNEA DEL SISTEMA CUTZAMALA, CON UNA LONGITUD DE 300 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 6.0 M	MAJ/CIOP/AD/FISM/017/07	LOMA DE LA TINAJA	30-jul-07	13-sep-07	C		100	85	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	91,475
1234-001-009-006-001	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, TRAMO INICIA DE LA CARRETERA ALMOLOYA-EL YUKÓN EN LA TIENDA DE LA VENTA HACIA EL BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL, CON UNA LONGITUD DE 350 ML Y ANCHO PROMEDIO 7.0 M		EL PLAN DE SAN MIGUEL	29-oct-07	29-dic-07	A		100	96	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	847,109



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (a)	Núm. Contrato (a)	Ubicación de la Obra (a)	Fecha de Inicio (a)	Fecha de Término (a)	Tipo de Ejecución (a)	Bienes Propios (a)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-009-007-001	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO		PAREDÓN EJIDO NORTE	28-oct-07	08-dic-07	A		100	87	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	93,384
1235-001-009-008-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/AD/FISM/038/07	EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	22-oct-07	05-dic-07	C		100	92	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	144,460
1235-001-009-009-001	CONSTRUCCION DE BORDOS		OCOYOTEPEC	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	17,025
1235-001-009-010-001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA CALLE LIBERTAD HACIA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/005/07	SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	10-dic-07	7-feb-08	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	18,032
1235-001-009-011-001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO INICIA DEL RÍO DE PALMILLAS HACIA LA IGLESIA, CON UNA LONGITUD DE 400 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 6.0 M		ARROYO ZARCO LA MEZA	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	122,590
1235-001-009-012-001	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIR/FISM/007/07	MINA MÉXICO	30-nov-07	27-feb-08	C		100	93	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	997,362
1235-001-009-013-001	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/AD/FISM/013/07	BARRIO EL OCOTE	30-jul-07	13-sep-07	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	29,395
1235-001-009-014-001	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/007/07	MEXTEPEC	14-ene-08	12-abr-08	C		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	1,086,896
1235-001-009-015-001	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/006/07	PALOS AMARILLOS	14-ene-08	12-abr-08	C		100	85	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	584,281
1235-001-009-016-001	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	MAJ/CIOP/CIR/FISM/011/07	FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL SUTEYM	19-dic-07	16-feb-08	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	754,043
1235-001-009-017-001	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE		LA UNIÓN OCOYOTEPEC	4-ago-08	22-ago-08	A		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	124,797
1235-001-009-018-001	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	MAJ/CIOP/CIRAD/FISM/010/07	LA GAVIA	28-jul-08	10-oct-08	C		100	91	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	671,595
1235-001-010-001-001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL		BENITO JUÁREZ	02-jul-07	30-sep-07	A		100	100	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2007	215,795
											SUBTOTAL	6,010,861
1235-001-011-001-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		MAYORAZGO DE LEON	6-jun-08	22-ago-08	A		100	91	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	745,832
1235-001-011-003-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		MEXTEPEC	6-jun-08	22-ago-08	A		100	41	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	335,565
1235-001-011-004-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO (CBT)		EL ESTANCO	6-jun-08	22-ago-08	A		100	37	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	298,516
1235-001-011-005-001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD		BENITO JUAREZ	-	-	A		100	98	110101	RECURSOS PROPIOS 2008	242,416
											SUBTOTAL	1,622,328



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: <sup>(1)</sup> Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018 <sup>(2)</sup>

Clave Presupuestaria <sup>(3)</sup>	Identificación de la Obra <sup>(4)</sup>	Núm. Contrato <sup>(5)</sup>	Ubicación de la Obra <sup>(6)</sup>	Fecha de Inicio <sup>(7)</sup>	Fecha de Término <sup>(8)</sup>	Tipo de Ejecución <sup>(9)</sup>	Bienes Propios <sup>(10)</sup>	Avance <sup>(11)</sup>		Fuente de Financiamiento <sup>(12)</sup>		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-012-001-001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (CBT)		EL ESTANCO	6-jun-08	22-ago-08	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	47,439
1235-001-012-002-001	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL		CASA NUEVA	17-nov-08	31-dic-08	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	200,217
1235-001-012-003-001	BORDO DE LA COMUNIDAD		EL ESTANCO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	30,577
1235-001-012-004-001	CONSTRUCCION DE BORDO DE LA COMUNIDAD		LA TINAJA	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	33,848
1235-001-012-005-001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD		PLAN DE SAN MIGUEL	8-dic-08	7-mar-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	950,528
1235-001-012-006-001	CONSTRUCCION DE BORDO		LAGUNA DE TABERNILLAS	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	16,836
1235-001-012-007-001	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL		BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	8-dic-08	17-ene-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	199,999
1235-001-012-008-001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS		ARROYO ZARCO LA MESA	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	166,750
1235-001-012-009-001	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	AAJ/DDUOP/061/FISM/08/AD	PAREDON EJIDO NORTE	15-sep-08	13-nov-08	C		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	248,869
1235-001-012-010-001	CONSTRUCCION DE BRECHA		EJIDO SAN PEDRO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	46,680
1235-001-012-011-001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA		TABERNILLAS	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	8,837
1235-001-012-012-001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA		SAN CRISTOBAL	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	27,576
1235-001-012-013-001	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD (CALLE DE LAS CRUCES, TRAMO DEL PAVIMENTO ACTUAL A LAS CRUCES)		SAN MATEO TLALCHICHILPAN	9-mar-09	1-may-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	907,190
1235-001-012-014-001	PAVIMENTACION DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD		CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	19-ene-09	30-abr-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	999,036
1235-001-012-015-001	PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS DE MAÑONES	AAJ/DDUOP/012/FISM/08/AD	BARRIO DEL CARMEN	19-ene-09	4-mar-09	C		100	99.5	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	248,514
1235-001-012-016-001	RASTREO, CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SECUNDARIA DEL FRESNO NICHÍ A PALOS AMARILLOS		PALOS AMARILLOS	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	37,300
1235-001-012-017-001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/002/FISM/08/AD	ARROYO ZARCO LA MEZA	19-ene-09	19-mar-09	C		100	58	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	145,248
1235-001-012-019-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		SAN NICOLAS AMEALCO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	5,000



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: <sup>(1)</sup> Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018 <sup>(2)</sup>

Clave Presupuestaria <sup>(3)</sup>	Identificación de la Obra <sup>(4)</sup>	Núm. Contrato <sup>(5)</sup>	Ubicación de la Obra <sup>(6)</sup>	Fecha de Inicio <sup>(7)</sup>	Fecha de Término <sup>(8)</sup>	Tipo de Ejecución <sup>(9)</sup>	Bienes Propios <sup>(10)</sup>	Avance <sup>(11)</sup>		Fuente de Financiamiento <sup>(12)</sup>		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-012-020-001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	AAJ/DDUOP/81.1/FISM/08/AD	SAN LORENZO CUAUHTENCO	18-dic-08	18-mar-09	C		100	95	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	285,273
1235-001-012-021-001	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/058/FISM/08/IR	PALOS AMARILLOS	17-mar-09	14-jun-09	C		100	94	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	721,739
1235-001-012-022-001	RASTREO DE CAMINOS		ARROYO ZARCO CENTRO	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	146,350
1235-001-012-023-001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL		LA POSTA	27-abr-09	2-may-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	77,896
1235-001-012-024-001	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	AAJ/DDUOP/008/FISM/08/IR	BARRIO LA CABECERA 2ª SECCIÓN	16-abr-09	9-jun-09	C		100	99	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	761,688
1235-001-012-025-001	PAVIMENTACION ASFALTICA, TRAMO DEL KM 23 DE LA CARRETERA TOLUCA-ZITACUARO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	AAJ/DDUOP/060/FISM/08/AD	PAREDON EJIDO	30-abr-09	30-jun-09	C		100	99.9	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	380,616
1235-001-012-026-001	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/017/FISM/08/IRAD	LA LAGUNITA	10-feb-09	10-abr-09	C		100	96	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	191,122
											SUBTOTAL	6,885,127
1235-001-013-001-001	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE FRENTE AL PANTEON, CON UNA LONGITUD DE 275 ML Y ANCHO PROMEDIO DE 13.0 M	MAJ/CIOP/AD/EP/001/07	CABECERA MUNICIPAL	2-jun-08	19-jul-08	C		100	99	250218	EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,486,446
											SUBTOTAL	1,486,446
1235-001-015-001-001	CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		PLAN DE SAN MIGUEL	4-may-09	26-jun-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	949,764
1235-001-015-002-001	ENCEMENTADO HIDRAULICO CON MALLA, DE LA CARRETERA A SAN AGUSTIN PASANDO POR UN COSTADO DEL POZO		SAN MIGUEL ALMOLOYAN	04-may-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	1,214,388
1235-001-015-003-001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO		CABECERA MUNICIPAL	-	-	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	19,838
1235-001-015-004-001	ENCEMENTADO HIDRAULICO CON MALLA, DE LA CARRETERA A SAN AGUSTIN PASANDO POR UN COSTADO DEL POZO		SAN MIGUEL ALMOLOYAN	04-may-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	14,062
1235-001-015-005-001	CONTINUACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL		CASA NUEVA	22-jun-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	256,995
1235-001-015-006-001	CONTINUACION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL		EL SANTITO, YEBUCIVI	29-jun-09	31-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	254,673
1235-001-015-007-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR. VICENTE BASTIDA HACIA LA CASA DEL SR. JULIAN MONTES DE OCA		LOMA BLANCA	22-jun-09	31-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	247,730
1235-001-015-008-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BORDO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA		ARROYO ZARCO CENTRO	6-jul-09	7-ago-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	299,519
1235-001-015-009-001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		SAN ANTONIO BUENAVISTA	6-jul-09	14-ago-09	A		100	85	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	360,517



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: <sup>(1)</sup> Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018 <sup>(2)</sup>

Clave Presupuestaria <sup>(3)</sup>	Identificación de la Obra <sup>(4)</sup>	Núm. Contrato <sup>(5)</sup>	Ubicación de la Obra <sup>(6)</sup>	Fecha de Inicio <sup>(7)</sup>	Fecha de Término <sup>(8)</sup>	Tipo de Ejecución <sup>(9)</sup>	Bienes Propios <sup>(10)</sup>	Avance <sup>(11)</sup>		Fuente de Financiamiento <sup>(12)</sup>		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-015-010-001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA A CUATRO CARRILES (0+000 AL 0+500)	AAJ/DDUOP/4CARR/FISM/09/LP	SANTIAGUITO TLALCILCALI	28-may-09	26-jul-09	C		80	77	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	4,291,730
1235-001-015-011-001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS		ARROYO ZARCO LA MEZA	23-jun-09	10-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	164,819
1235-001-015-012-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/66.2/FISM/09/AD	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	5-jun-09	20-jul-09	C		100	98	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	343,003
1235-001-015-016-001	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/74.1/FISM/09/LP	SANTIAGUITO TLALCILCALI	30-jun-09	12-sep-09	C		100	95	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	1,903,609
1235-001-015-018-001	ELECTRIFICACIÓN POR LA BODEGA DE FERTILIZANTES	AAJ/DDUOP/16.2/FISM/09/AD	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	21-jul-09	3-sep-09	C		100	94	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	250,323
1235-001-015-020-001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/70/FISM/09/IR	SANTA JUANA 1ª SECCION	23-jun-09	5-sep-09	C		100	88	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	847,235
1235-001-015-021-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA		DILATADA-EL ESTANCO-LA POSTA	5-jun-09	18-jul-09	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	849,723
1235-001-015-023-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AAJ/DDUOP/68/FISM/09/AD	SAN NICOLÁS AMEALCO	5-jun-09	18-jul-09	C		100	93	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	306,754
											SUBTOTAL	12,574,682
1235-001-017-001-001	TERMINACION DE CUBIERTA EN EL CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO	MAJ/DDUOP/42/PAGIM/09/AD	OCOYOTEPEC CENTRO	23-feb-09	23-abr-09	C		100	98	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2009	317,172
											SUBTOTAL	317,172
1235-001-018-001-001	REHABILITACION DE SANITARIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 705 BENITO JUAREZ		SANTA MARIA NATIVITAS	23-nov-09	14-dic-09	A		100	100	250218	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL "MICRORREGIONES" (2009)	248,000
											SUBTOTAL	248,000
1235-001-019-001-001	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD		BARIO EL SANTITO, YEBUCIVI	05-jun-09	18-jul-09	A		100	100	250218	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 2009	100,000
											SUBTOTAL	100,000
1235-001-021-010-001	CONTINUACION Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	MAJ/DDUYOP/AD-40/FISM/64.12/10	SAN FRANCISCO TLALCILCALPAN	5-ago-10	16-sep-10	C		100	87	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	349,146
1235-001-021-022-001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE "PIEDRA AHUMADA"		EL ESTANCO, LA POSTA, SAN NICOLAS AMEALCO	15-dic-10	31-dic-10	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	75,000
1235-001-021-045-001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA		PAREDON EJIDO NORTE	15-dic-10	31-dic-10	A		100	100	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	109,893
											SUBTOTAL	534,038
1235-001-026-111-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA	MAJ/DDUYOP/AD-50/FISM/70.6/11	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	25-jul-11	7-sep-11	C		90	80	250101	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	150,982
											SUBTOTAL	150,982
1235-001-027-007-001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION	MAJ/DDUYOP/AD-05/PAGIM/6/11	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	26-sep-11	9-nov-11	C		100	99.90	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011	369,604



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**


Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (a)	Núm. Contrato (a)	Ubicación de la Obra (a)	Fecha de Inicio (a)	Fecha de Término (a)	Tipo de Ejecución (a)	Bienes Propios (a)	Avance (a)		Fuente de Financiamiento (a)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-001-027-011-001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO	MAJ/DDUYOP/AD-07/PAGIM/15/11	RIO FRIO	28-nov-11	21-ene-12	C		100	99.95	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011	498,126
											SUBTOTAL	867,731
1235-001-033-023-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL		BARRIO LA SOLEDAD	15-jun-12	14-sep-12	A		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2012	300,000
											SUBTOTAL	300,000
1235-002-014-001-001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO		TODO EL MUNICIPIO	02-mar-09	17-ago-09	A		89	89	260103	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2008	1,782,500
											SUBTOTAL	1,782,500
1235-003-001-022-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAJ/DOPyDU/AD-022/FISMDF-2016	ARROYO ZARCO CENTRO	7-nov-17	6-dic-17	C		100	99.70	250101	FAIS - FISMDF 2016	498,410
1235-003-001-036-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-036/FISMDF-2016	SAN NICOLAS AMEALCO	24-oct-16	10-dic-16	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2016	660,000
1235-003-001-037-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-037/FISMDF-2016	EJIDO EL ESTANCO	24-oct-16	10-dic-16	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2016	825,075
1235-003-001-038-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-038/FISMDF-2016	EL ESTANCO	24-oct-16	10-dic-16	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2016	569,227
1235-003-001-047-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAJ/DOPyDU/IR-047/FISMDF-2016	COLONIA LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	1-nov-16	30-nov-16	C		100	99.97	250101	FAIS - FISMDF 2016	799,344
1235-003-001-048-001	AMPLIACION DE DRENAJE CARRETERA VALLE DE BRAVO DE LA GASOLINERA AL RIO	MAJ/DOPyDU/IR-048/FISMDF-2016	SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	14-nov-16	23-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2016	1,549,131
1235-003-001-058-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/AD-058/FISMDF-2016	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	14-nov-16	13-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2016	333,666
1235-003-001-061-001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-061/FISMDF-2016	SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, NORTE Y SUR	22/01/17	23-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2016	1,499,437
											SUBTOTAL	6,734,290
1235-003-003-001-001	BACHEO Y REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA		TODO EL MUNICIPIO	1-sep-01	31-dic-16	A		100	100	250101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2016	2,500,000
1235-003-003-002-001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		TODO EL MUNICIPIO	22-nov-16	31-dic-16	A		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2016	1,500,000
1235-003-003-065-001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MAJ/DOPyDU/AD-065/FEFOM-2016	ZONA SUR DEL MUNICIPIO	7-dic-16	31-dic-16	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2016	2,499,905
											SUBTOTAL	6,499,905
1235-003-007-001-001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-041/FORTAMUNDF-2016	PIEDRAS BLANCAS CENTRO	26-oct-16	9-dic-16	C		100	100	250102	FORTAMUN 2016	629,992
											SUBTOTAL	629,992
1235-003-008-002-001	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMODELACION DE LA EXPLANADA CONMEMORATIVA A BENITO JUAREZ)	MAJ/DOPyDU/IR-077/RP-2016	CABECERA MUNICIPAL	1-ene-17	4-mar-17	C		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	2,999,392

Handwritten signature or mark.





**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (a)	Núm. Contrato (a)	Ubicación de la Obra (a)	Fecha de Inicio (a)	Fecha de Término (a)	Tipo de Ejecución (a)	Bienes Propios (a)	Avance (a)		Fuente de Financiamiento (a)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-003-008-003-001	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMODELACION INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL)	MAJ/DOPyDU/IR-078/RP-2016	CABECERA MUNICIPAL	1-ene-17	4-mar-17	C		100	87	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	1,308,824
1235-003-008-004-001	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCION MATERNO INFANTIL C.I.A.M.		MEXTEPEC			A		60	40	110101	RECURSOS PROPIOS 2017	1,500,000
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,808,216</b>
1235-003-010-010-001	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/LP-010/FISMDF-PROAGUA-APAU-2017	SANTIAGUITO TLALCICALCALI	26-jun-17	15-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	10,951,522
1235-003-010-034-001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE	MAJ/DOPyDU/AD-034/FISMDF-2017	TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	28-ago-17	10-nov-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	433,406
1235-003-010-037-001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO	MAJ/DOPyDU/AD-037/FISMDF-2017	YEBUCIVI	28-ago-17	10-nov-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	432,300
1235-003-010-047-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO DE LA UPVT AL CEAPS PRIMERA PARTE	MAJ/DOPyDU/IR-047/FISMDF-2017	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	16-oct-17	8-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	1,199,769
1235-003-010-048-001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-048/FISMDF-2017	SAN AGUSTIN LAS TABLAS	23-oct-17	21-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	1,498,790
1235-003-010-049-001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-049/FISMDF-2017	DILATADA SUR	23-oct-17	21-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	1,199,354
1235-003-010-050-001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	MAJ/DOPyDU/AD-050/FISMDF-2017	SAN AGUSTIN CITLALI	16-oct-17	14-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	599,541
1235-003-010-056-001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-056/FISMDF-2017	PALOS AMARILLOS	6-nov-17	20-dic-17	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2017	657,636
1235-003-010-057-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL POZO DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-057/FISMDF-2017	COLONIA EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS	6-nov-17	11-dic-17	C		100	92	250101	FAIS - FISMDF 2017	629,740
1235-003-010-058-001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-058/FISMDF-2017	SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	13-nov-17	30-dic-17	C		100	99.84	250101	FAIS - FISMDF 2017	1,697,164
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>19,299,223</b>
1235-003-011-031-001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME TODO EL MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ (obra nueva) ALMOLOYA DE JUAREZ	MAJ/DOPyDU/IR-031/APAD-FISE-0753/17	TODO EL MUNICIPIO	28-ago-17	25-nov-17	C		100	100	250101	FAIS - FISE 2017	999,931
1235-003-011-038-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO (obra nueva) ALMOLOYA DE JUAREZ	MAJ/DOPyDU/IR-038/APAD-FISE-0753/17	EJIDO EL ESTANCO	11-sep-17	24-nov-17	C		99	99	250101	FAIS - FISE 2017	742,097
1235-003-011-039-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEON (obra nueva) ALMOLOYA DE JUAREZ	MAJ/DOPyDU/IR-039/APAD-FISE-0753/17	MAYORAZGO DE LEON	11-sep-17	24-nov-17	C		100	100	250101	FAIS - FISE 2017	1,249,888
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,991,917</b>
1235-003-013-030-001	BACHEO Y REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA		TODO EL MUNICIPIO	6-oct-17	31-dic-17	A		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2017	1,700,000
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,700,000</b>



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (a)	Núm. Contrato (a)	Ubicación de la Obra (a)	Fecha de Inicio (a)	Fecha de Término (a)	Tipo de Ejecución (a)	Bienes Propios (a)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-004-001-003-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES	MAJ/DOPyDU/IR-002/FISMDF-2018	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	7-may-18	4-ago-18	C		100	99.99	250101	FAIS - FISMDF 2018	583,926
1235-004-001-014-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MAJ/DOPyDU/AD-032/FISMDF-2018	OCOYOTEPEC CENTRO	6-ago-18	4-oct-18	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2018	0
1235-004-001-015-001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	MAJ/DOPyDU/LP-024/FISMDF-2018	VARIAS COMUNIDADES	6-ago-18	9-dic-18	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2018	0
1235-004-001-021-001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MAJ/DOPyDU/IR-015/FISMDF-2018	LOMA BLANCA	23-jul-18	20-nov-18	C		100	98	250101	FAIS - FISMDF 2018	0
1235-004-001-036-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA PRIMERA ETAPA	MAJ/DOPyDU/AD-061/FISMDF-2018	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	8-oct-18	6-nov-18	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2018	559
1235-004-001-037-001	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-057/FISMDF-2018	EJIDO EL ESTANCO	15-oct-18	0/12/18	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2018	583,926
1235-004-001-042-001	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAJ/DOPyDU/IR-043/FISMDF-2018	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	10-sep-18	24-oct-18	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2018	719,425
1235-004-001-043-001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BO. LA HACENDA SEGUNDA ETAPA	MAJ/DOPyDU/IR-042/FISMDF-2018	SAN PEDRO LA HORTALIZA	27-ago-18	27-oct-18	C		100	100	250101	FAIS - FISMDF 2018	719,425
1235-004-001-051-001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	MAJ/DOPyDU/IR-31/FISMDF-2018	PALOS AMARILLOS	13-ago-18	27-oct-18	C		100	99.73	250101	FAIS - FISMDF 2018	1,747,209
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,746,650</b>
1235-004-004-009-001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	PMAJ/CAYS/RP/IR/PA-14/2018	VARIAS COMUNIDADES	20-sep-18	10-oct-18	A		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	1,499,184
1235-004-004-010-001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	PMAJ/CAYS/RP/IR/PA-17/2018	VARIAS COMUNIDADES	11-oct-18	31-oct-18	A		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	1,499,184
1235-004-004-011-001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	PMAJ/CAYS/RP/IR/PA-20/2018	VARIAS COMUNIDADES	5-nov-18	24-nov-18	A		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS 2018	1,499,184
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,497,552</b>
1235-004-005-002-001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER	MAJ/DOPyDU/LP-08/FEFOM-2018	SAN ISIDRO EL RESERVADO	25-jun-18	23-ago-18	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO (FEFOM) 2017 MUNICIPAL	6,669,467
1235-004-005-004-001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO REAL LAS CRUCES	MAJ/DOPyDU/ITP-039/SEDATU-FEFOM-18	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	20-ago-18	6-oct-18	C		100	100	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO (FEFOM) 2017 MUNICIPAL	0
1235-004-005-008-001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MARIANO ABASOLO	MAJ/DOPyDU/IR-53/FEFOM-2018	CABECERA MUNICIPAL	24-sep-18	10-nov-18	C		100	99.98	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO (FEFOM) 2017 MUNICIPAL	1,349,303
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,018,770</b>



**Cuenta Pública 2018**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Miles de pesos)**

Municipio: Almoloya de Juárez, 102

Al 31 de Diciembre de 2018

Clave Presupuestaria (a)	Identificación de la Obra (a)	Núm. Contrato (a)	Ubicación de la Obra (a)	Fecha de Inicio (a)	Fecha de Término (a)	Tipo de Ejecución (a)	Bienes Propios (a)	Avance (a)		Fuente de Financiamiento (a)		Importe
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	
1235-004-006-001-001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO REAL LAS CRUCES	MAJ/DOPYDU/ITP-039/SEDATU-FEFOM-18	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	20-ago-18	6-oct-18	C		100	100	250209	RAMO 15 (SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA SEDATU)	0
											SUBTOTAL	0
<b>1236</b>	<b>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>											<b>2,404,748</b>
1236-001-002-001-001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA		CABECERA MUNICIPAL	11-nov-02	-	C	X	100	16	300	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL (PIE) 2002	1,269,617
											SUBTOTAL	1,269,617
1236-001-010-002-001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	MAJ/CIOP/LP/PAGIM/001/07-01	CABECERA MUNICIPAL	16-oct-07	09-feb-08	C	X	100	100	300	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2007	773,483
											SUBTOTAL	773,483
1236-001-011-002-001	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (URIS)		CABECERA MUNICIPAL	16-jun-08	22-ago-08	A	X	100	44	101	RECURSOS PROPIOS 2008	361,648
											SUBTOTAL	361,648
<b>Total (a)</b>											<b>115,982,323</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

