



**Cuenta Pública 2021  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)**

Al 31 de Diciembre de 2021

Entidad Municipal: Alamo de Juárez, 102

Finalidad	Función	Subfunción	Programación	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto Ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (%)
ad	02	05	01	01	01	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHILPAN	SAN MATEO TLALCHILPAN	54	C	INVITACION	1,390,000.00	-	-	1,389,309.08	690.92	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA-SECCION	SANTA JUANA PRIMERA SECCION	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	694,236.44	763.56	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD BARRIO EL JACAL YEBUCVI	BARRIO EL JACAL YEBUCVI	54	C	INVITACION	1,390,000.00	-	-	1,389,742.93	257.07	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN	BARRIO DEL CARMEN	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	693,909.20	1,093.80	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	54	C	INVITACION	1,390,000.00	-	-	1,389,867.59	132.41	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	145	C	INVITACION	1,145,000.00	-	-	1,143,972.65	1,027.35	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD POTEJE SUR	SAN AGUSTIN POTEJE SUR	95	C	INVITACION	1,110,000.00	-	-	1,109,861.39	339.61	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	ARROYO ZARCO	42	C	INVITACION	1,042,500.00	-	-	1,035,282.55	7,217.45	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD POTEJE NORTE	SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	65	C	INVITACION	920,000.00	-	-	919,670.23	329.77	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILCALI	SANTIAGUITO TLALCILCALI	42	C	INVITACION	1,042,500.00	-	-	1,042,294.23	205.77	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	COLONIA LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	90	C	INVITACION	1,265,369.00	-	-	1,263,729.91	1,648.09	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN	BARRIO DEL CARMEN	60	C	INVITACION	615,000.00	-	-	614,035.37	964.63	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD ROSA MORADA	ROSA MORADA	446	C	INVITACION	1,200,000.00	-	-	1,199,040.89	959.11	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD LA LIMA	LA LIMA	60	C	INVITACION	1,200,000.00	-	-	1,199,029.26	970.74	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN MATEO TLALCHILPAN, EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD EL TEPETATAL	EL TEPETATAL	1,480	C	DIRECTA	3,000,000.00	-	-	2,998,884.06	1,115.94	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	694,736.61	261.39	100
02	02	03	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	45	C	INVITACION	800,000.00	-	-	799,482.88	517.12	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE HUAREZ, LOCALIDAD DILATAD SUR (DILATADA)	DILATAD SUR (DILATADA)	54	C	INVITACION	1,390,000.00	-	-	1,386,256.59	3,743.42	100



## Cuenta Pública 2021 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Alamo de Juárez, 102 Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto Ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02	01	01	02	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE "LAS CUEVAS" EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACION RIO MEXICO)	MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACION RIO MEXICO)	4,030	C	INVITACION	2,950,000.00	-	-	-	2,949,178.40	821.60	100
02	02	05	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA)	SANTA JUANA CENTRO	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	-	682,864.70	2,005.30	100
03	03	05	01	01	04	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BESANA ANCHA	BESANA ANCHA	85	C	INVITACION	750,000.00	-	-	-	748,861.22	1,138.78	100
02	02	05	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EL TEPEATAL	EL TEPEATAL	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	-	692,724.41	2,275.59	100
02	01	03	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	75	C	INVITACION	790,000.00	-	-	-	779,107.83	892.17	100
02	02	05	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD YEBUCUI CENTRO	YEBUCUI CENTRO	54	C	INVITACION	1,390,000.00	-	-	-	1,389,624.52	375.48	100
03	03	05	01	01	04	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	130	C	INVITACION	700,000.00	-	-	-	698,895.51	1,104.49	100
03	03	05	01	01	04	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHILPAN	SAN MATEO TLALCHILPAN	185	C	INVITACION	1,120,000.00	-	-	-	1,119,799.96	200.04	100
02	01	03	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	85	C	INVITACION	654,000.00	-	-	-	653,628.52	371.48	100
02	02	05	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD POTEJE SUR	SAN AGUSTIN POTEJE SUR	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	-	694,272.20	727.80	100
03	03	05	01	01	04	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO LA GAVIA (SAN JOSE LA GAVIA)	EJIDO LA GAVIA (SAN JOSE LA GAVIA)	120	C	INVITACION	1,300,000.00	-	-	-	1,298,567.42	1,432.58	100
02	02	03	01	02	01	01	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BESANA ANCHA	BESANA ANCHA	45	C	DIRECTA	200,000.00	-	-	-	199,619.32	380.68	100
02	01	03	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA	COLONIA BELLAVISTA	155	C	INVITACION	850,000.00	-	-	-	848,473.23	526.77	100
02	01	03	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BESANA ANCHA	BESANA ANCHA	165	C	INVITACION	1,100,000.00	-	-	-	1,099,237.67	762.33	100
02	01	03	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCALCALI	SANTIAGUITO TLALCALCALI	225	C	INVITACION	935,000.00	-	-	-	934,044.35	955.65	100
02	02	01	01	02	01	01	CONSTRUCCION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA ARROYO ZARCO, EN LA COMUNIDAD DE DILATADA SUR (DILATADA)	DILATADA SUR (DILATADA)	1,512	C	INVITACION	2,075,000.00	-	-	-	2,074,888.78	111.22	100
03	03	05	01	01	04	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN NICOLAS AMEALCO	SAN NICOLAS AMEALCO	125	C	INVITACION	645,000.00	-	-	-	644,291.53	708.47	100
02	01	03	01	01	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD POTEJE NORTE	SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	200	C	INVITACION	960,000.00	-	-	-	959,164.22	835.78	100
03	03	05	01	01	04	01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD LA CABECERA	BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION	50	C	DIRECTA	435,000.00	-	-	-	434,125.80	874.20	100



**Cuenta Pública 2021  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: Almoloya de Juárez, 102 Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto Ejecutado	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (%)
(02)	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	01	03	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	15	C	DIRECTA	350,000.00	-	-	-	348,995.19	404.81	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	2,184	C	INVITACION	2,000,000.00	-	-	-	1,989,678.17	321.83	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA GAVIA, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EL ESTANCO	EL ESTANCO	806	C	INVITACION	2,000,000.00	-	-	-	1,988,984.55	1,005.45	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD ROSA MORADA	ROSA MORADA	27	C	INVITACION	695,000.00	-	-	-	673,520.23	21,479.77	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN AGUSTIN LAS TABLAS	SAN AGUSTIN LAS TABLAS	90	C	INVITACION	675,000.00	-	-	-	674,377.41	622.59	100
02	01	03	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	100	C	INVITACION	805,000.00	-	-	-	803,118.01	1,981.99	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCU)	PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCU)	10	C	INVITACION	828,000.00	-	-	-	827,233.02	766.98	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD LOMA DEL SAUTRE	LOMA DEL SAUTRE (COLONIA LOMA DEL SAUTRE)	30	C	DIRECTA	430,000.00	-	-	-	429,215.46	784.54	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALICALCALI	SANTIAGUITO TLALICALCALI	8,761	C	INVITACION	2,400,000.00	-	-	-	2,398,902.88	1,097.12	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN AGUSTIN CITLALI	SAN AGUSTIN CITLALI	75	C	INVITACION	948,000.00	-	-	-	946,713.96	1,286.44	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION	150	C	INVITACION	1,220,000.00	-	-	-	1,219,206.31	793.69	100
02	01	03	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS (EJIDO TRES BARRANCAS)	EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS (EJIDO TRES BARRANCAS)	105	C	INVITACION	508,000.00	-	-	-	506,967.28	1,632.72	100
02	02	05	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD LA CABECERA	BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION	54	C	INVITACION	1,390,000.00	-	-	-	1,389,517.25	482.75	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN NICOLAS AMEALCO	SAN NICOLAS AMEALCO	1,069	C	INVITACION	1,350,000.00	-	-	-	1,348,781.29	1,218.71	100
02	01	03	01	01	01	25	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEON (ESTACION RIO MEXICO)	MAYORAZGO DE LEON (ESTACION RIO MEXICO)	150	C	INVITACION	900,000.00	-	-	-	898,168.02	1,911.98	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO SAN PEDRO	EJIDO SAN PEDRO	40	C	DIRECTA	486,000.00	-	-	-	485,093.31	906.69	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	3,165	C	INVITACION	2,400,000.00	-	-	-	2,399,095.30	904.70	100
02	02	03	01	02	01	25	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEON (ESTACION RIO MEXICO)	MAYORAZGO DE LEON (ESTACION RIO MEXICO)	1,000	C	DIRECTA	320,000.00	-	-	-	319,546.55	450.45	100



## Cuenta Pública 2021 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: M. Almoloya de Juárez, 102 Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto Ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (%)
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	03	01	02	01	25	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOMA DEL RANCHO, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	433	C	INVITACION	630,000.00	-	-	-	629,542.01	457.99	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	45	C	INVITACION	870,000.00	-	-	-	869,539.06	460.94	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)	MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)	105	C	INVITACION	835,000.00	-	-	-	834,234.42	765.58	100
02	02	01	01	02	01	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD POTEJE NORTE	SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	741	C	INVITACION	2,000,000.00	-	-	-	1,999,947.66	652.34	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE BARRIO SANTIAGO, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)	SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)	35	C	INVITACION	510,000.00	-	-	-	509,319.23	681.77	100
02	02	03	01	02	01	25	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	466	C	INVITACION	680,000.00	-	-	-	679,363.16	636.84	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO)	75	C	INVITACION	807,000.00	-	-	-	806,100.67	699.33	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO DE SANTA MARIA, NATIVITAS (EJIDO TRES BARRANCAS)	EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS (EJIDO TRES BARRANCAS)	100	C	INVITACION	795,000.00	-	-	-	794,066.55	933.45	100
03	03	05	01	01	04	25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCION	SANTA JUANA PRIMERA SECCION	60	C	INVITACION	700,000.00	-	-	-	699,051.52	948.48	100
											<b>Subtotal</b>	<b>67,444,386.00</b>				<b>67,263,241.51</b>	<b>16,027.49</b>	
02	02	01	01	02	01	26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL A SAN MATEO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+281 EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHILIPAN	SAN MATEO TLALCHILIPAN	14,204	C	INVITACION	1,850,000.00	-	-	-	1,849,026.59	973.41	100
02	02	04	01	02	01	26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS COMUNIDADES	6,400	C	INVITACION	1,113,961.92	-	-	-	1,113,160.54	811.38	100
02	02	01	01	02	01	26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA PLAZA GANADERA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+370 EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	4,057	C	INVITACION	2,950,000.00	-	-	-	2,948,625.10	1,174.90	100
02	05	01	01	01	06	26	ACCIONES PARA EL DESARROLLO, CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA, CONSTITUCION C.C.T. 15EPRT010F EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE MAÑONES Y UNA AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO JUAN DE DIOS PEZA C.C.T. 15KJN101Z EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL PLAN DE OCCOYOTEPEC	CIENEGUILLAS DE MAÑONES Y BARRIO EL PLAN DE OCCOYOTEPEC	45	C	INVITACION	1,090,812.16	-	-	-	1,090,027.05	785.11	100
02	05	01	01	01	06	26	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELAS DAÑADAS POR SISMIOS CON DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL, TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC C.C.T. 15EPPR044V EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA CENTRO Y TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA C.C.T. 15DPR0926Y, EN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON	SANTA JUANA CENTRO Y MAYORAZGO DE LEON	210	C	INVITACION	2,272,525.34	-	-	-	2,269,893.30	2,532.04	100



## Cuenta Pública 2021 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Almoloya de Juárez, 102 Al 31 de Diciembre de 2021

Finalidad	Función	Subprograma	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Nombre de la Obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (%)
(02)	(01)	(02)	(01)	(26)	(01)	(01)	(01)	(01)	(01)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
02	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCCAMPO A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+334, EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	12,390	C	3,600,000.00	-	-	3,598,328.35	1,671.65	100
02	01	02	01	26	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOMA DEL GIGANTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS	COLONIA EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS	2,584	C	2,171,305.37	-	-	2,170,651.29	654.08	100
02	01	02	01	26	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE LOS VIVEROS, TRAMO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 0+203, TRAMO 2 DEL KM. 0+203 AL KM. 0+780, TRAMO 3 DEL KM. 0+780 AL KM. 0+900, EN LA COMUNIDAD DE MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)	MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)	3,424	C	3,600,000.00	-	-	3,598,357.07	1,642.93	100
02	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+650 EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	3,544	C	2,962,628.72	-	-	2,951,476.27	1,150.45	100
02	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL JACAL YEBUCUVI	BARRIO EL JACAL YEBUCUVI	385	C	21,911,261.11 Subtotal	-	-	21,096,866.56	11,006.56	100
02	01	02	01	25	01	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTERREY EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCICALPAN	SAN FRANCISCO TLALCICALPAN	1,250	C	1,550,000.00	-	-	1,547,960.08	2,019.92	100
02	01	02	01	25	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRONTERA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION Y SAN MATEO TLALCHICHILPAN	BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION Y SAN MATEO TLALCHICHILPAN	700	C	1,650,000.00	-	-	1,648,404.55	1,595.45	100
02	01	02	01	25	01					1,800,000.00	-	-	1,798,338.41	1,661.59	100
										6,000,000.00	-	-	4,084,723.64	6,276.88	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.



ING. FELIPE DE JESUS MORENO ROJAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS(17)

LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL  
TESORERO MUNICIPAL(17)

LIC. OSCAR SANCHEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL(17)