

FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO: 22/10/2020

NUM. CONTROL:



41114

FICHA INICIADA FOLIO SEDESOL: 129857 1. OBRA 005/2020/FISMDF/0009

2. MUNICIPIO:	ALMOLOYA DE JUÁREZ
3. EJERCICIO:	2020
4. FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
5.1 LOCALIDAD DE LA OBRA:	BARRIO DEL CARMEN
5.2 LOCALIZACIÓN:	BARRIO EL CARMEN
6. NOMBRE DE LA OBRA:	(6) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE JUAREZ, LOCALIDAD BARRIO EL CARMEN.

7. APERTURA PROGRAMÁTICA

7.1. SECTOR:	18 - VIVIENDA	7.2. PROGRAMA:	MV - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
7.3. SUBPROGRAMA:	A - CONSTRUCCION	7.4. INCISO:	178 - CUARTOS DORMITORIOS
7.5. PROYECTO:	10 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7.6. T DE CONTRIBUCIÓN:	2 - DIRECTA
7.7. CONSIDERACIÓN:	06 - PODRÁN REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN COINVERSIÓN CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		

8. METAS

8.1. UNIDAD DE MEDIDA:	02 - METRO CUADRADO	8.2. CANTIDAD:	240.00	8.3. MODIFICADAS:	
------------------------	---------------------	----------------	--------	-------------------	--

9. BENEFICIARIOS

9.1. UNIDAD DE MEDIDA:	7 - FAMILIA	9.2. CANTIDAD:	20	9.3. PERSONAS:	60
10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	1 - CONTRATO	11. TIPO:	ACCIÓN		
12. FECHA DE INI. PROGRAMADA:	10/11/2020	13. FECHA DE TERM. PROGRAMADA:	29/12/2020	12.1 FECHA DE INI. REAL:	
14. ESTADO DE LA FICHA:	I - INICIADA				

15. VALIDACIÓN

15.1. VALIDADA POR:	4 - COPLADEMUN	15.2. NUMERO DE ACTA:	3a SESION ORDINARIA
15.3. FECHA DE ACTA:	09/10/2020	15.4. Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	SI

16. INVERSIÓN APROBADA

16.1 RECURSO DEL FONDO:	1,375,000.00	16.2 RECURSO ESTATAL:	0.00
16.3 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	16.4 APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00
16.5 INTERESES BANCARIOS	0.00	16.6 OTRAS FUENTES	0.00
16.7 TOTAL APROBADO	1,375,000.00		

17. OBJETIVO

DESTINAR APOYO A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA PARA IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA QUE PERMITA A LA POBLACION EN SITUACION DE REZAGO SOCIAL ACCEDER AL DERECHO DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA.

18. DESCRIPCIÓN

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES. EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B", A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M. PLANTILLA DE CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA Z-1 DE 0.80 X 0.80 M X 15 CM DE ESPESOR. DADO D-1 DE 25 X 25 CM X 75 CM DE ALTURA. CONTRATRABE DE CIMENTACION DE 15 X 30 CM. MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROPORCION 1:4 PARA MURO DE CONTENCIÓN. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM EN CEPA DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SUMINISTRO DE GRAVA DE 3/4" PARA MEZCLAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PROP. 50%-50% PARA RELLENO Y ALCANZAR NIVEL DE DESPLANTE DE FIRME. CASTILLO EN MURO K-1 DE 12 X 20 CM. MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO APARENTE EN CARA EXTERIOR. CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR. FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES. EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS, ACABADO FINO. PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE MUROS INTERIORES. INSTALACION ELECTRICA EN SALIDAS PARA CONTACTOS Y LAMPARAS. HERRERIA EN PUERTAS DE ACCESO ABATIBLE DE 0.90 X 2.10 M, EN VENTANA DE 1.20 X 1.00 M DE PERFIL TUBULAR Y VIDRIO CLARO DE 3 MM DE ESPESOR EN VENTANA.

19. JUSTIFICACION

PARA FORTALECER EL PROCESO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EN EL COMBATE EFECTIVO A LA POBREZA Y REZAGO, ES NECESARIO PROMOVER LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA QUE ATIENDAN PRIORITARIAMENTE LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA COMUNIDAD, FOMENTANDO MEJORES NIVELES DE VIDA Y DE BIENESTAR DE LA POBLACION.

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ALFONSO GUILLERMO PICHARDO
MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. CARLOS FERNANDO ELENO
RINCON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

